

## INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

<b>Collectivité :</b>	Commune de Bois-de-Haye
<b>Type d'annonce :</b>	Avis d'appel à la concurrence
<b>Type de procédure :</b>	Procédure adaptée ouverte pour un montant compris entre 90 000 HT et 221 000 euros HT
<b>Référence :</b>	2025_AOO_01
<b>Date de mise en ligne :</b>	Le samedi 12 avril 2025 à 12:10:01
<b>Date de clôture :</b>	Le mercredi 14 mai 2025 à 12:00:00
<b>Titre :</b>	Installation et location de structures modulaires temporaires
<b>Descriptif :</b>	La présente consultation a pour objet la location de structures modulaires préfabriquées et équipées temporaires, climatisées réversible chaud-froid pour l'accueil de salle de classe des élèves de Bois de Haye.

## REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

### Questions / Réponses

[ 17/04/2025 à 15:04:44 ] Bonjour,  
Pour l'analyse de votre dossier, veuillez nous indiquer :  
? Si nous pouvons envisager d'emblée que l'ensemble modulaire soit aux normes maternelles ?  
? Combien de RJ45 par salle de classe devons-nous prévoir ?  
? Si vous souhaitez une baie de brassage ?  
? Est-ce vous qui raccordez la fibre ?  
? Pouvons nous envisager des stores à lamelles en lieu et place des rideaux ?  
? Avez-vous des plans de recollements ?  
? Pouvez vous nous communiquer les métrés des différents réseaux en attentes ? (AEP/EU/Electricité)  
? Vous évoquez une date d'installation au 04.08.25. De quel délai disposons-nous jusqu'à la remise des clés ?  
En vous souhaitant bonne réception,  
Cordialement

## Questions / Réponses

---

[ 18/04/2025 12:02:25 ] Messieurs,

*Vous pouvez envisagé de fournir à l'installation les modulaires aux normes maternelles .*

*Le nombre de connexion RJ45 dans chaque classe doit être de 2 minimum.*

*Une mini baie de brassage est préférable pour les connexions RJ45*

*La fibre sera pris en charge par la commune*

*On vous laisse le choix sur le type de store.*

*La date de remise des clés est au 20 /08*

*Vous trouverez ci-joint le plan de recollement des réseaux prévu*

*Cordialement*

[ 15/04/2025 à 15:09:40 ] Bonjour.

Pouvez-vous nous faire parvenir un plan de masse et un schéma pour l'installation de salles de classe ?

Sur le plan annexé au CCTP, nous pouvons lire une longueur de 44.30 x 14.30m. Or, au cctp, il est précisé que l'on dispose d'une place de 32.00x11.50m. Pouvons dépasser ces dimensions ?

Pouvez-vous fournir un planning ? Il est question de 2 phases.

Merci d'avance.

Cordialement.

---

[ 17/04/2025 11:31:44 ] Vous trouverez ci-joint le plan d'implantation des bungalows en format PDF.

*Les dimensions peuvent être de 45 mètres X 20 mètres maxi*

*La première phase de travaux de réhabilitation de l'école (primaire) devrait commencé en septembre et la deuxième phase (maternelle) en janvier 2026*