

REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité: Communauté de Communes Ardennes Thiérache

Type d'annonce : Avis d'appel à la concurrence

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros

Référence: 2025

Date de mise en ligne : Le samedi 22 mars 2025 à 06:50:08

Date de clôture : Le vendredi 18 avril 2025 à 16:00:00

Titre: REHABILITATION D'UN CORPS DE FERME EN SALLE DES ASSOCIATIONS

Descriptif: REHABILITATION D'UN CORPS DE FERME

EN SALLE DES ASSOCIATIONS

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[10/04/2025 à 16:08:13] Bonjour,

Pour le lot ELEC, pouvez-vous confirmer que le Tarif Jaune sera posé en limite de propriété et non dans le local TGBT ?

ENEDIS pose habituellement les Tarifs Jaunes dans les locaux lors des créations.

Cordialement.

[10/04/2025 17:39:12] Bonsoir,

Nous vous précisons que le bâtiment sera alimenté via un tarif bleu et non un tarif jaune.

Bien cordialement,

[04/04/2025 à 09:24:30] Bonjour,

Pour le lot 8, il n'y a bien aucune prestation à prévoir sous les dalles du R+1 pour le RDC hormis le local rangement?

Questions / Réponses

[07/04/2025 14:21:05] Bonjour,

Les dalles sont des dalles pleines béton armé, il faut effectivement prévoir un enduit plâtre en sous-face des locaux du rez-de-chaussée.

Bonne réception,

[03/04/2025 à 10:03:14] Bonjour,

concernant le lot 1 VRD le DPGF est au nom carrelage et sols souples.

serait-il possible d'avoir le bon DPGF modifié.

en vous remerciant

[07/04/2025 14:15:49] Bonjour,

Voici le DPGF correspondant au lot 1.. Bonne réception,

[01/04/2025 à 18:38:38] Bonjour,

Est-il possible d'avoir tous les plans sous format Autocad.

Avez-vous le RICT, le PGC, rapports amiante et plomb et une étude de sol pour l'extension ? Avez-vous le rapport du SPANC pour les recommandations de la filière d'assainissement pour information ? Il est prévu un drainage sur l'extension à créer pour le local rangement, est-ce vraiment nécessaire s'il n'y a rien sur le bâtiment existant ?

Qui dois les réseaux EU-EV et EP sous dallages ? Avez-vous un plan de localisation des tracés intérieurs ? Doit-on prévoir des canalisations hautes températures dans l'office et si oui merci de nous faire un repérage. Cordialement,

Questions / Réponses

[02/04/2025 16:43:17] Bonjour,

Voici les réponses à vos questions :

Est-il possible d'avoir tous les plans sous format Autocad. Plans transmis dans le cadre du complément au DCE fait ce jour.

Avez-vous le RICT, le PGC, rapports amiante et plomb et une étude de sol pour l'extension ? Transmis également dans le complément fait ce jour

Avez-vous le rapport du SPANC pour les recommandations de la filière d'assainissement pour information ?Transmis également dans le complément fait ce jour

Il est prévu un drainage sur l'extension à créer pour le local rangement, est-ce vraiment nécessaire s'il n'y a rien sur le bâtiment existant ? Oui, il convient de le chiffrer

Qui dois les réseaux EU-EV et EP sous dallages ? Avez-vous un plan de localisation des tracés intérieurs ? Les réseaux enterrés (EU/EG/EV et EP) sous dallage sont à prévoir au lot Gros-Œuvre. Se référer au plan de masse et au plan K01 plomberie.

Doit-on prévoir des canalisations hautes températures dans l'office et si oui merci de nous faire un repérage. Non

Restant à votre disposition,

[01/04/2025 à 13:55:12] Bonjour,

Concernant les réseaux EU EV sous dallage, aucune prestation n'est décrite au lot GO.

Cordialement,

[02/04/2025 16:45:46] Bonjour,

Concernant les réseaux EU EV sous dallage, aucune prestation n'est décrite au lot GO. Les réseaux enterrés (EU/EG/EV et EP) sous dallage sont à prévoir au lot Gros-Œuvre. Se référer au plan de masse et au plan K01 plomberie.

Bonne réception,