



REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Commune de Saint-Julien-les-Villas
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
Référence :	23002
Date de mise en ligne :	Le jeudi 27 février 2025 à 19:10:02
Date de clôture :	Le mercredi 23 avril 2025 à 12:00:00
Titre :	Requalification de l'avenue de la gare, désimperméabilisation et création d'une voie douce à SAINT JULIEN LES VILLAS

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

[15/04/2025 à 11:01:32] Bonjour,

Suite à la réponse donnée pour les structures des voiries, n'auriez vous pas inversé les structures des voiries départementale et communale? Vous avez indiqué 40cm de GNT 0/31,5 sous voie départementale et 55cm sous voie communale.

[16/04/2025 09:24:07] Bonjour,

Il n'y a pas eu d'inversion, il faut prendre en compte les 15 cm de rabotage en plus qui devront être remis en fond de forme pour la voirie départementale.

Cordialement,

C3i, Maître d'œuvre

[14/04/2025 à 17:20:30] Bonjour,

Pour le lot 01, pouvez-vous nous confirmez que nous n'avons pas à compléter les prix 12.120.08.01 - 12.120.08.07 et 12.120.11 ?

Cordialement,

Questions / Réponses

[16/04/2025 11:48:23] Bonjour,

Merci de vous référer aux BPU et DE remis à jour dans le DCE.

Cordialement,

C3i, Maître d'Œuvre

[10/04/2025 à 17:59:48] Bonsoir,

Sur les plans de masse et plan de réseaux, nous ne voyons pas où on doit poser les fourreaux télécom.
Pouvez-vous nous indiquer l'emplacement des fourreaux télécom?

Cordialement,

[16/04/2025 09:59:14] Bonjour,

Les fourreaux télécoms sont prévus pour dévier les réseaux présents sous les futurs arbres (dévoisement de chambre à chambre existantes).

Cordialement,

C3i, Maître d'œuvre

[10/04/2025 à 12:31:43] Bonjour,

Dans le DQE du Lot 1 n'apparaît pas les quantités de certains bordures et caniveaux (A2, CC1, bordure Vue 0 (CR3), T2CS1, I2, GBA) et sur les plans de masse ils apparaissent. Et dans le BPU parlent seulement la bordure T2 avec passage d'eau.

Est-ce qu'il y a eu un changement de projet? Est-ce que nous prenons en compte le DQE ou les plans de masse?

En attendant un retour rapide de votre part, nous vous souhaitons une très bonne journée.

Cordialement,

[16/04/2025 11:48:42] Bonjour,

Merci de vous référer aux BPU et DE remis à jour dans le DCE.

Cordialement,

C3i, Maître d'Œuvre

[01/04/2025 à 14:58:42] Bonjour, concernant le LOT 2, à quoi sert la colonne tranche optionnelle 1? sur quels points doit on s'appuyer pour répondre ?

merci pour votre aimable retour rapide !

Cordialement

Questions / Réponses

[07/04/2025 09:10:29] Bonjour,

La tranche optionnelle a été masquée car elle ne vous concerne pas d'où le fait d'avoir des quantités égales à zéro.

Cordialement,
C3i, maître d'œuvre

[14/03/2025 à 11:23:40] Lot n°1 : VRD

Bonjour,
Pouvez-vous nous donner les épaisseurs et nature de structure par type de plateforme ?
Cordialement.

[21/03/2025 10:04:11] Bonjour,

Voici les éléments de réponse :

Voirie communale : 55 cm 0/31.5 + 9 cm GB4 0/14 + 6 cm BBSG 0/10

Trottoir béton désactivé : 30 cm 0/31.5 + 15 cm 0/20 + 15 cm béton désactivé

Trottoir + entrée + voie douce enrobé drainant : 30 cm 40/80 + 15 cm 20/40 + 5 cm enrobé drainant couleur

Pavé végétalisé : 50 cm 40/80 + 15 cm mélange terre pierre

Ilot d'infiltration (place de la libération) : 1 m de 40/80

Structure RD : 40 cm 0/31.5 + 9 cm GB4 0/14 + 6 cm BBSG 0/10

Raccord sur trottoir : 30 cm 0/31.5 + 15 cm 0/20 + 5 cm BBSG 0/6

Cordialement,
C3i, Maître d'œuvre

[11/03/2025 à 17:29:16] Lot n°1

Bonjour,
Pourriez-vous nous donner plus de détail sur le mobilier ?
Merci.
Cordialement.

[12/03/2025 11:46:02] Bonjour,

Voici les informations complémentaires :

- Bornes basses de type 1 : de type ZENITH Borne basse de marque AREA aux normes PMR

- Support de vélo : de marque PROCITY type TROMBONE Ø 60mm

- Les corbeilles de propreté : de marque AREA type tulipe 75 L

- Barrières anti franchissement : Rondin bois traité classe IV Ø13 cm et poteaux bois scellé Ø 16 c

Cordialement,
C3i, maître d'œuvre

Questions / Réponses

[06/03/2025 à 09:30:39] Bonjour,

Concernant les feux tricolores pourriez-vous nous envoyer :

- Un plan de détail d'avant projet des feux avec leur gestion et le lieu de raccordement électrique
- Un descriptif précis du matériel demandé.

Dans l'attente de vous lire.

Bien cordialement.

[07/03/2025 16:43:10] Bonjour,

Les feux tricolores sont à la charge du SDEA, vous n'avez pas à chiffrer cette prestation.

Cordialement,

C3i, maître d'œuvre

[28/02/2025 à 14:43:39] Bonjour,

Pouvez-vous confirmer que l'essence demandée pour la ganivelle est bien du cornouiller ?

Cordialement

[28/02/2025 15:43:40] Bonjour,

L'essence demandée est du châtaigner.

Cordialement,

C3i, Maître d'œuvre